

罗山县水利局文件

罗水〔2021〕157号

2021年罗山县小型水库险情处理项目 实施方案

今年我县持续经历较大规模降雨，部分乡镇降雨集中，达到大暴雨级别，小型水库在防汛调洪中发挥重要作用。因长时间高水位运行，导致部分水库出现不同程度的水毁，其中谈洼、蔡里沟、高庄、方湾、木耳安、杨树冲6座小水库出现坝体渗漏，坝体滑坡沉陷等水工建筑物毁坏情况，险情较为严重。这些水库均为当地农业生产灌溉、居民安全饮水、群众水产养殖等重要水源地，为当地群众增加收入，巩固脱贫攻坚成果发挥重要作用。出现险情后，县委、县政府领导非常重视，多次亲临现场查看，指导防汛抢险，并指示水利

部门制定险情处理方案，决定对6座水库存在的险情进行整治。县水利局根据水毁情况，委托设计部门组织技术人员进行现场勘查测量，制定本方案。

一、项目名称

2021年罗山县小型水库险情处理项目。

二、项目实施地点及期限

(一) 项目实施地点

本次重点治理的水库有6座，分别为：潘新镇谈洼水库、朱堂乡蔡里沟水库、铁铺镇高庄水库、定远乡方湾水库、定远乡木耳安水库、定远乡杨树冲水库。

(二) 项目实施期限

2021年10月至2022年4月。

三、资金筹措

项目总投资预算480万元，申请使用统筹整合财政涉农资金480万元（不含独立费用）。

四、建设任务

罗山县2021罗山县小水库水毁修复项目工程预算表。

序号	项目名称	实施地点	建设任务	资金规模 (万元)	受益对象	绩效目标
		合计		480		

1	2021年罗山县小型水库险情处理项目	潘新镇谈洼水库	大坝下游贴坡排水加高护砌、坝面干砌石护坡。	84	潘新镇徐寨村水库下游群众	确保水库所在地潘新镇徐寨村62户群众农田灌溉需求。
2	2021年罗山县小型水库险情处理项目	朱堂乡蔡里沟水库	大坝坝体多头小直径水泥土搅拌桩防渗、下游贴坡排水加高护砌、拆除重建纵向排水沟1条、坝面干砌石护坡。	127	朱堂乡昌湾村水库下游群众	确保水库所在地朱堂乡昌湾村71户群众农田灌溉需求。
3	2021年罗山县小型水库险情处理项目	铁铺镇高庄水库	大坝上游砼护坡延伸护砌、现状砼护坡无砂砼排水带凿除重建，大坝下游M10浆砌石护砌及新建排水沟。	70	铁铺镇文庙村水库下游群众	确保水库所在地铁铺镇文庙村73户群众农田灌溉需求。
4	2021年罗山县小型水库险情处理项目	定远乡方湾水库	大坝下游贴坡排水加高护砌、拆除重建纵向排水沟1条、坝面干砌石护坡。	75	定远乡银山村水库下游群众	确保水库所在地定远乡银山村58户群众农田灌溉和饮用水需求。

5	2021年罗山县小型水库险情处理项目	定远乡木耳安水库	大坝下游贴坡排水加高护砌、拆除重建纵向排水沟1条、坝面干砌石护坡。	65	定远乡春秋村水库下游群众	确保水库所在地定远乡春秋村44户群众饮用水和农田灌溉需求。
6	2021年罗山县小型水库险情处理项目	定远乡杨树冲水库	大坝下游贴坡排水加高护砌、拆除重建纵向排水沟1条、坝面干砌石护坡。	59	定远乡七湖村水库下游群众	确保水库所在地定远乡七湖村34户群众饮用水和农田灌溉需求。

五、绩效目标

项目完工后，共为下游 1.14 万亩农田提供灌溉水源，按正常年份水库保证农作物的适时灌溉每亩增收 100 元，共产生经济效益 114 万元；五座水库共有养殖水面 960 余亩，年养殖收益 65 余万元，饮水供水收益 20 万元，年收益总合计 199 万元，工程效益巨大，为当地群众提供了稳定的收入来源，巩固水库周边 342 户群众脱贫成果，直接受益人口 695 人，并为下一步乡村振兴打下坚实基础。同时还将有效提升

水库防洪调洪功能，发挥生态补水生态调节作用，所以经济效益和社会效益是非常显著的。

六、项目管理

（一）项目管理严格执行投资评审、招投标、法人负责、合同管理、工程监理、工程决算、公示公告、竣工验收等制度。项目资金管理实行县级报账制。项目完成后，县水利局及时组织相关单位参与验收，并出具验收报告。

（二）本项目实行合同管理制度。项目实施单位要与项目承建单位签订书面合同，明确双方责任与义务。

（三）严格执行工程行业规范、建设标准和定额。严格执行国家和省确定的工程建设标准和定额。

（四）项目完工后，要抓巩固、抓提高、抓后续管理，持续巩固脱贫成果成效，严格按照《信阳市扶贫项目资产后续管理实施方案》制定管理办法，提高项目后续管理质量，确保项目效益的长久发挥。

2021年10月8日

